

Nr. înregistrare Achizitor
CAP 25/02.05.2022

Nr. înregistrare Contractant

ACT ADIȚIONAL NR. 2

**la contractul privind achiziția publică de Servicii de proiectare și servicii conexe pentru obiectivul de investiții
Sistem de colectare selectivă a deșeurilor la nivelul Sectorului 1
nr. CAP05/21.05.2021**

În temeiul art. 221, lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, în conformitate cu art. 7.4 din Contract, ținând seama de prevederile cap. 8.1.5 din caietul de sarcini, părțile Contractului, respectiv:

Direcția de Utilități Publice, Salubritate și Protecția Mediului Sector 1,

sediul: Str. Mureș, nr. 18-24, sector 1, București

tel/fax: 0372.577.170/ 0372.577.172

CUI 41640678

e-mail: secretariat@mediusectorul1.ro

cont: RO23TREZ24A740501710130X, deschis la Trezoreria Sectorului 1 al Municipiului București,

reprezentată legal prin doamna **Mădălina Veronica HAIDEMAK**, având funcția de Director General, în calitate de și denumită în continuare „Achizitor”/„Autoritate contractantă”, pe de o parte

și

VOLFTECH ENG SRL,

Sediul:

telefon:

e-mail:

număr de înmatriculare J5/2638/2007, EUID: ROONRC.J05/2638/2007,

cod de înregistrare fiscală RO22602228,

cont IBAN nr.

reprezentată prin domnul administrator, în calitate de și denumită în continuare „Contractant”, pe de altă parte,

au convenit încheierea prezentului act adițional la Contract, astfel:

1. MODIFICAREA ACTIVITĂȚILOR CONTRACTULUI

(1) Ținând seama de art. 1 din actul adițional nr. 1, activitățile prevăzute la art. 3, alin. (2) din Contract se suplimentează cu următoarea activitate: Revizuirea nr. 2 a studiului de fezabilitate.

(2) Revizuirea nr. 2 a studiului de fezabilitate implică înlocuirea totală a soluției cu platforme subterane cu o soluție de platforme supraterane, dimensionarea punctelor de colectare pentru precolectarea a 5 fracții de deșeuri, precum și stabilirea valorii de investiție în funcție de prețurile actuale existente în piață. Conținutul documentației va respecta prevederile aplicabile ale HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Ținând seama de art. 1 din actul adițional nr. 1, activitățile prevăzute la art. 3, alin. (2) din Contract se reduc cu următoarele activități:

(a) Întocmirea documentațiilor cadastrale

(b) Întocmirea documentațiilor necesare obținerii certificatului de urbanism

(c) Întocmirea documentațiilor necesare obținerii avizelor și acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism și prin dispozițiile actelor normative aplicabile

(d) Elaborare Memoriu DSP

(e) Elaborarea proiectului-tip pentru platforme supraterane de colectare a deșeurilor

2. REZULTATELE ACTIVITĂȚII SUPLIMENTARE

(1) Revizuirea nr. 2 a studiului de fezabilitate are ca rezultat documentația tehnico-economică faza studiu de fezabilitate, revizuită; aceasta se predă în condițiile prevăzute în caietul de sarcini pentru documentațiile tehnico-economice (cap. 8.2.1 (1) din caietul de sarcini);

(2) Termenul de predare a livrabilelor prevăzute la alin. (1) este de 5 zile lucrătoare de la data semnării prezentului act adițional.

3. MODIFICAREA CANTITĂȚILOR ACTIVITĂȚILOR CONTRACTULUI

(1) Ținând seama de prevederile art. 1 din acest act adițional, cantitățile activităților din contract se modifică astfel:

| Activitățile care fac obiectul contractului | UM | Cantitate inițială | Variația cantităților cf AA1 | Variația cantităților cf AA2 | Cantitățile contractului cf AA2 |
|---|-----------------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1. Modificarea proiectului-tip | Nr. de documentații | 1 | | | 1 |
| 2. Întocmirea documentațiilor topografice (planuri de amplasament, studii topografice) | Nr. de documentații | 1973 | | | 1973 |
| 3. Întocmirea documentațiilor cadastrale | Nr. de documentații | 1973 | -72 | -1901 | 0 |
| 4. Întocmirea documentațiilor necesare obținerii certificatului de urbanism | Nr. de documentații | 1973 | -72 | -1901 | 0 |
| 5. Întocmirea documentațiilor necesare obținerii avizelor și acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism și prin dispozițiile actelor normative aplicabile | Nr. de documentații (avize) | 23676 | -588,6581 | -23087,3419 | 0 |
| 6. Realizarea studiului geotehnic | Nr. de documentații | 1973 | | | 1973 |
| 7. Întocmirea documentațiilor tehnico-economice faza PAC (DTAC) + POE (DTOE), din care: | Nr. de documentații | 1973 | | | 1973 |
| 7a) Întocmirea documentațiilor tehnico-economice faza PAC (DTAC) | Nr. de documentații | 1973 | | | 1973 |
| 7b) Întocmirea documentațiilor tehnico-economice faza POE (DTOE) | Nr. de documentații | 1973 | | | 1973 |
| 8. Întocmirea documentațiilor tehnico-economice faza PAD (DTAD) | Nr. de documentații | 828 | | | 828 |
| 9. Întocmirea documentațiilor tehnico-economice faza PT | Nr. de documentații | 1973 | | | 1973 |
| 10. Asistență tehnică din partea proiectantului pe durata execuției lucrărilor și până la recepția finală | Nr de amplasamente | 1973 | | | 1973 |
| 11. Elaborare Memoriu DSP | Nr. de documentații | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 12. Revizuirea studiului de fezabilitate | Nr. de documentații | 0 | 1 | | 1 |
| 13. Elaborarea proiectului-tip pentru platforme supraterane de colectare a deșeurilor | Nr. de documentații | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 14. Revizuirea nr. 2 a studiului de fezabilitate | Nr. de documentații | 0 | | 1 | 1 |

4. MODIFICAREA PREȚULUI CONTRACTULUI

(1) Urmare modificării activităților Contractului, potrivit art. 1 și art. 3 din acest act adițional, valoarea Contractului, se diminuează cu 2 001 176,19 lei fără TVA (2 381 399,67 lei cu TVA), potrivit tabelului de mai jos, devenind 4 390 196,23 lei fără TVA (5 224 333,51 lei cu TVA):

| Activitățile care fac obiectul contractului | Cantitate | UM | Preț unitar (lei fără TVA) | Valoare (lei fără TVA) | TVA | Valoare cu TVA |
|---|-------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|
| 3. Întocmirea documentațiilor cadastrale | -1901 | Nr. de documentații | 212,17 | -403 335,17 | -76 633,68 | -479 968,85 |
| 4. Întocmirea documentațiilor necesare obținerii certificatului de urbanism | -1901 | Nr. de documentații | 318,61 | -605 677,61 | -115 078,75 | -720 756,36 |
| 5. Întocmirea documentațiilor necesare obținerii avizelor și acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism și prin dispozițiile actelor normative aplicabile | -23087,3419 | Nr. de documentații (avize) | 41,63 | -961 126,04 | -182 613,95 | -1 143 739,99 |
| 11. Elaborare Memoriu DSP | -1 | Nr. de documentații | 1 185,73 | -1 185,73 | -225,29 | -1 411,02 |
| 13. Elaborarea proiectului-tip pentru platforme supraterane de colectare a deșeurilor | -1 | Nr. de documentații | 40 280,69 | -40 280,69 | -7 653,33 | -47 934,02 |
| 14. Revizuirea nr. 2 a studiului de fezabilitate | 1 | Nr. de documentații | 10 429,05 | 10 429,05 | 1 981,52 | 12 410,57 |
| TOTAL | | | | -2 001 176,19 | -380 223,48 | -2 381 399,67 |

5. MODIFICAREA GARANȚIEI DE BUNĂ EXECUȚIE A CONTRACTULUI

Având în vedere modificarea prețului contractului prevăzută la art. 4 din prezentul act adițional, garanția de bună execuție a contractului se diminuează cu 140 082,33 lei, devenind 307 313,74 lei.

6. DISPOZIȚII FINALE

Celelalte clauze ale Contractului rămân neschimbate.

ACHIZITOR

DIRECȚIA DE UTILITĂȚI PUBLICE, SALUBRIZARE și
PROTECȚIA MEDIULUI
SECTOR 1
DIRECTOR GENERAL

DIRECȚIA MANAGEMENT
ECONOMIC
Consilier Superior,

SERVICIUL JURIDIC,
AVIZARE ACTE și ARHIVĂ
Jurist,

SERVICIUL MANAGEMENT ACHIZIȚII PUBLICE
SERVICIUL DEZVOLTARE CAPACITĂȚI TEHNICE
Șef Serviciu,

CONTRACTANT,

VOLTECH SRL
Administrator,

CEPP
DUPSPM SECTOR 1
VIZAT C.F.P.P.

NR.2 02.05.2022